

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«РОМАНОВСКАЯ ЖИЛИЩНАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ»**

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Романовская ЖСК»

Дементьева Т.Б.

2018 г.

**Адресная программа по текущему ремонту МКД п. Романовка для подготовки к
отопительному сезону 2018 -2019 гг.**

№ до ма	Наименование работ	Расход. материал	Ед. изм.	Кол-во	Срок выпол нения	Отчет о выпол нении
1	2	3	4	5	6	7
3.	Смена отводов на водосточных трубах	Оводы Ø 220мм	шт	1,0	до 01.09 2018г	
	Установка манометров в ИТП	Манометры	шт.	2,0	до 01.09 2018г	
	Ревизия запорной арматуры в ТП, на сетях ЦО,ГВС,ХВС .				до 01.09 2018г	
	Гидропневматическая промывка систем ЦО и ГВС.				до 01.09 2018г.	
	Ремонт внутридомовой системы ЦК в техническом подвале и жилых помещениях	Труба ПВХ Ø 110мм	пм	3,0	до 01.09 2018г	
	Ремонт теплоизоляции на системах ЦО и ГВС.	Пергамент	пм	50,0	до 01.09 2018г	
	1. Частичный ремонт освещения подвала, ревизия распределительных коробок.	Светильники, плафоны	шт.	5	до 01.09 2018г	
4.	Ремонт отводов и водосточных труб	Трубы ,отводы Ø 220мм	шт пм	2,0 4,0	до 01.09 2018г	
	Ревизия запорной арматуры в ТП, на сетях ЦО,ГВС,ХВС .				до 01.09 2018г	
	Гидропневматическая промывка систем ЦО и ГВС.				до 01.09 2018г.	
	Ремонт системы ХВС,ЦО в тех.подвале	Сгоны Ø32x130мм Кран трех.ходовой	шт шт	4,0 2,0	до 01.09 2018г.	
	Косметический ремонт подъезда № п № 2				до 01.09 2018г	
	. Частичный ремонт освещения подвала, ревизия распределительных коробок.	Светильники, плафоны	шт.	4	до 01.09 2018г	
5.	Ремонт стояка системы ЦК кв.25,67	Труба ПВХ Ø 110мм	пм	5,5	до 01.09 2018г	вып

1	2	3	4	5	6	7
	Выборочный ремонт МП швов кв. № 60,3.	Герметик Велотерм	пм пм	по факту	до 01.09 2018г	
	Ревизия запорной арматуры в ТП, на сетях ЦО, ГВС, ХВС .				до 01.09 2018г	
	Гидропневматическая промывка систем ЦО и ГВС.				до 01.09 2018г.	
	Выборочный ремонт кровли	Битумная мастика Унифлекс	м²	1,0	до 01.09 2018г	вып
	Ремонт теплоизоляции на системах ЦО и ГВС.	Пергамент	пм	50,0	до 01.09 2018г	
	Косметический ремонт подъезда № п № 1				до 01.09 2018г	
	Частичный ремонт освещения подвала, ревизия распределительных коробок. Установка энергосберегающих ламп на лестничных площадках. Установка плафонов для светильников НББ.	Светильники, Плафоны, Лампы энергосберегающие.	шт. шт. шт.	6 1 20	до 01.09 2018г	
6.	Выборочн. ремонт систем ХВС (кв 12,14) ХВС сток в тех.подвале 2,3п	Труба м.пл.26 мм Труба ВГП Ø 32 мм Резьба Ø 32 мм	шт пм шт	4,0 1,0 1,0	до 01.09 2018г	вып
	Ревизия запорной арматуры в ТП, на сетях ЦО, ГВС, ХВС .				до 01.09 2018г	
	Гидропневматическая промывка систем ЦО и ГВС.				До 01.09 2018г.	
	Косметический ремонт подъезда № п № 2				до 01.09 2018г	
	Ремонт теплоизоляции на системах ЦО и ГВС.	Пергамент	пм	50,0	до 01.09 2018г	
	Выборочный ремонт МП швов кв №.	Герметик Велотерм	пм пм	по факту	до 01.09 2018г	
	Ремонт стояка системы ЦК кв. 60	Труба ПВХ Ø 110мм	пм	2,0	до 01.09 2018г	вып
	Плановый ремонт ГРЩ дома, ревизия распределительных коробок. Установка энергосберегающих ламп на лестничных площадках. Установка плафонов для светильников НББ.	Светильники, Плафоны, Лампы энергосберегающие.	шт. шт. шт.	5 2 20	до 01.09 2018г	
7.	Выборочный ремонт МП панелей..... кв.24 . швов.....	плитонит герметик, велотерм	м² пм	по факту	до 01.09 2018г	
1п	Смена кранов на системе ЦО (четверти в тех.подвале)	Кран шар. Ø32x40мм Кран шар. Ø20мм	шт шт	1,0 1,0	до 01.09 2018г	вып

1	2	3	4	5	6	7
	Смена кранов на системе ЦО (стояки в тех.подвале)	Кран шар. Ø15мм	шт	10,0	до 01.09 2018г	
	Ремонт стояков ХВС	Сгоны в сборе Ø 25 мм	шт	4,0	до 01.09 2018г	
	Ремонт стояков ЦО (в подъезде) 5п ГВС (в тех. подвале) 5п ГВС (в квартирах) ХВС (в квартирах)	Труба ВГП Ø 32 мм Ø 25 мм Резьба Ø 25 мм Труба Ø 25 мм	пм пм шт пм	1,0 1,0 4,0 2,0	до 01.09 2018г	?
	Установка манометров,и трёх.ход. кранов в ИТП	Манометры Кран трёх.ход	шт. шт.	2,0 2.0	до 01.09 2018г	
	Ревизия запорной арматуры в ТП, на сетях ЦО,ГВС,ХВС .				до 01.09 2018г	
	Гидропневматическая промывка систем ЦО и ГВС.				до 01.09 2018г.	
	Частичный ремонт освещения подвала, ревизия распределительных коробок. Установка плафонов для светильников НББ, установка светильников коммунального освещения НББ.	Светильники, Плафоны, Лампы энергосберегающие.	шт. шт. шт.	6 3 -	до 01.09 2018г	вып.
	Устройство ж\б при входе в тех.подвал. 1п.		шт	1,0	до 01.09 2018г.	
10. 3п	Ремонт внутридомовой системы ЦК в техническом подвале кв.52 (стояк)	Труба ПВХ Ø 110мм	пм	1,0	до 01.09 2018г	
	Выборочный ремонт МП швов кв №.	никобан	пм	5,0		вып.
	Ревизия запорной арматуры в ТП, на сетях ЦО,ГВС,ХВС .	Герметик Велотерм	пм пм	по факту	до 01.09 2018г	?
	Гидропневматическая промывка систем ЦО и ГВС.				до 01.09 2018г.	
	. Частичный ремонт освещения подвала, ревизия распределительных коробок. Замена ФЭ-фотоэлемента на наружном освещении. Установка плафонов для светильников НББ, установка светильников коммунального освещения НББ.	Светильники, Плафоны, Лампы энергосберегающие. ФЭ-фотоэлемент	шт. шт. шт. шт.	3 3 - 1	до 01.09 2018г.	вып.
	Косметический ремонт подъезда № п № 2				до 01.09 2018г	
11.	Выборочный ремонт кровли п№ 1,2,3,5	Битумная мастика Унифлекс	м²	3,0	до 01.09 2018г	
	Выборочный ремонт МП швов кв № 43,100.	Герметик Велотерм	пм	по факту	до 01.09 2018г	?
	Ревизия запорной арматуры в ТП, на сетях ЦО,ГВС,ХВС .				до 01.09 2018г	

1	2	3	4	5	6	7
	Гидропневматическая промывка систем ЦО и ГВС.				до 01.09 2018г.	
	Косметический ремонт подъезда № п № 4				до 01.09 2018г	
	Ремонт стояка системы ЦО (кв.56.,) в тех подвале	Труба РР Ø 20мм Соединит. Ø 20мм	пм шт	2,0 1,0	до 01.09 2018г	вып
	Плановый ремонт ГРЩ .Установка плафонов для светильников НББ, установка светильников коммунального освещения НББ.	Светильники, Плафоны, Лампы энергосберегающие.	шт. шт. шт.	7 7 -	до 01.09 2018г	
12.	Ремонт стояка системы ГВС ,ХВС кв.2,тех.подвал.	Труба РР Ø 25мм Сгон в сборе Ø25мм	пм шт	2,0 2,0	до 01.09 2018г	вып
	Ревизия запорной арматуры в ТП, на сетях ЦО,ГВС,ХВС .				до 01.09 2018г	
	Гидропневматическая промывка систем ЦО и ГВС.				до 01.09 2018г.	
	Выборочный ремонт кровли: гидроизоляция примыканий к вентиляционным и парапетам .	Линокрот Битумная мастика	м² пм	1,0	до 01.09 2018г	
	Замена ФЭ-фотоэлемента на наружном освещении. Частичный ремонт освещения подвала. Установка энергосберегающих ламп на лестничных площадках. Установка плафонов для светильников НББ,установка светильников коммунального освещения НББ.	Светильники, Плафоны, Лампы энергосберегающие. ФЭ-фотоэлемент	шт. шт. шт. шт.	2 10 30 1	до 01.09 2018г	
13.	Ревизия запорной арматуры в ТП, на сетях ЦО,ГВС,ХВС .				до 01.09 2018г	
	Гидропневматическая промывка систем ЦО и ГВС.				до 01.09 2018г.	
	Выборочный ремонт МП швов,стен кв № 20	Герметик	пм	по факту	до 01.09 2018г	
	Выборочный ремонт кровли: гидроизоляция примыканий к вентиляционным и парапетам .	Линокрот Битумная мастика	м² пм	по факту	до 01.09 2018г	
	Частичный ремонт освещения подвала, ревизия распределительных коробок. Установка энергосберегающих ламп на лестничных площадках. Установка плафонов для светильников НББ,установка светильников коммунального освещения НББ.	Светильники, Плафоны, Лампы энергосберегающие.	шт. шт. шт.	2 15 30	до 01.09 2018г	

1	2	3	4	5	6	7
	Смена кранов перед радиатором	Кран с пол/сгоном Ø3/4 мм	шт	4,0	до 01.09 2018г	вып кв.7
	Смена счётчика на ХВС	Счётчик Ø32мм	шт	1,0	до 01.09 2018г	вып
15.	Выборочный ремонт кровли, примыкания к вентилятам, гидроизоляция водоотводящих желобов, смена отливов	Линокрот Битумная мастика Железо оцинкованное	м² м²	10,0 2,0	до 01.09 2018г	
	Ремонт водосточных труб и отводов	Трубы, отводы Ø 220мм	шт	2,0	до 01.09 2018г	
	Ревизия запорной арматуры в ТП, на сетях ЦО, ГВС, ХВС.				до 01.09 2018г	
	Гидропневматическая промывка систем ЦО и ГВС.				до 01.09 2018г.	
	Ремонт теплоизоляции на системах ЦО и ГВС.	Крепления, шпагат.	пм	50,0	до 01.09 2018г	
	Выборочный ремонт асфальт/бетонного покрытия и отмостки 1 2,3,4,5п	Бетон, плитонит С	м³	1,0	до 01.09 2018г.	
	Частичный ремонт освещения подвала, ревизия распределительных коробок. Установка плафонов для светильников НББ, установка светильников коммунального освещения НББ.	Светильники, Плафоны, Лампы энергосберегающие.	шт. шт. шт.	1 1 -	до 01.09 2018г.	
16.	Выборочный ремонт кровли: гидроизоляция примыканий к ЛК, вентилятам и парапетам.	Линокрот Битумная мастика	м² пм	2,0	до 01.09 2018г	
	Установка трёх.ход. кранов для манометров в ИТП	Кран трёх.ход. Ø 15мм	шт	2,0	до 01.09 2018г	
	Ревизия запорной арматуры в ТП, на сетях ЦО, ГВС, ХВС.				до 01.09 2018г	
	Ремонт стояков системы ЦО в тех подвале	Кран Ø 20мм Сгон в сборе Ø 20мм	шт шт	2,0 2,0	до 01.09 2018г	
	Гидропневматическая промывка систем ЦО и ГВС.				до 01.09 2018г.	
	Цементная стяжка и гидроизоляция перилл у входа в подъезды 5шт.	Плитонит С Краска	м²	10,0	до 01.09 2018г	
	Частичный ремонт освещения подвала, ревизия распределительных коробок. Установка энергосберегающих ламп на лестничных площадках. Установка плафонов для светильников НББ, установка светильников коммунального освещения НББ.	Светильники, Плафоны, Лампы энергосберегающие.	шт. шт. шт.	18 21 35	до 01.09 2018г	

1	2	3	4	5	6	7
17.	Выборочный ремонт МП швов,стен.	Герметик Велотерм	пм	по факту	до 01.09 2018г	
	Смена кранов перед радиатором	Кран с пол/сгоном Ø3/4 мм	шт	4,0	до 01.09 2018г	
	Ревизия запорной арматуры в ТП, на сетях ЦО,ГВС,ХВС .				до 01.09 2018г	
	Гидропневматическая промывка систем ЦО и ГВС.				до 01.09 2018г.	
	Выборочный ремонт кровли: гидроизоляция примыканий к вентилятам и парапетам .	Линокрот Битумная мастика	м² пм	2,0	до 01.09 2018г	вып
	Частичный ремонт освещения подвала, ревизия распределительных коробок. Установка энергосберегающих ламп на лестничных площадках. Установка плафонов для светильников НББ,установка светильников коммунального освещения НББ.	Светильники, Плафоны, Лампы энергосберегающие.	шт. шт. шт.	1 10 30	до 01.09 2018г	
18.	Выборочный ремонт МП швов. кв.164,80.	Герметик Велотерм	пм пм	по факту	до 01.09 2018г	
	Ревизия запорной арматуры в ТП, на сетях ЦО,ГВС,ХВС .				до 01.09 2018г	
	Смена сгонов на стояках ХВС (тех.подвал)	Сгоны в сборе Ø 25мм	шт	6,0	до 01.09 2018г	
	Гидропневматическая промывка систем ЦО и ГВС.				до 01.09 2018г.	
	Частичный ремонт освещения подвала, ревизия распределительных коробок. Плановый ремонт ГРЩ (2). Установка энергосберегающих ламп на лестничных площадках. Установка плафонов для светильников НББ,установка светильников коммунального освещения НББ.	Светильники, Плафоны, Лампы энергосберегающие.	шт. шт. шт.	14 22 45	до 01.09 2018г.	
	Косметический ремонт подъезда № п № 8 (3,4,5 эт.)				до 01.09 2018г	
19.	Ремонт внутридомовой системы ЦК,ЛК в техническом подвале 1 п.	Труба ПВХ Ø 110мм	пм	1,0	до 01.09 2018г	
	Ревизия запорной арматуры в ТП, на сетях ЦО,ГВС,ХВС .				до 01.09 2018г	
	Гидропневматическая промывка систем ЦО и ГВС.				до 01.09 2018г.	
	Выборочный ремонт МП швов. кв.31.	Герметик Велотерм	м² пм	по факту	до 01.09 2018г	

1	2	3	4	5	6	7
	Частичный ремонт освещения подвала, ревизия распределительных коробок. Плановый ремонт ГРЩ. Установка плафонов для светильников НББ, установка светильников коммунального освещения НББ.	Светильники, Плафоны, Лампы энергосберегающие	шт. шт. шт.	7 8 -	до 01.09 2018г	
23.	Выборочный ремонт кровли, Гидроизоляция примыканий к вент. шахтам и парапетам	Линокрот Битумная мастика	м ²	4,0	до 01.09 2018г	
	Смена кранов на системе ЦО (четверти в тех. подвале на обратном трубопроводе)	Кран шар. Ø32x40мм Кран шар. Ø20мм Кран шар. Ø25мм	шт. шт. шт.	8,0 8,0 4,0	до 01.09 2018г	
	Ремонт стояков ХВС, ГВС : (сварка) ГВС на тех. этаже ГВС (в квартирах) ХВС (в квартирах)	Труба ВГП Ø 32 мм Сгоны в сборе Ø25мм Кран пробк. Ø25мм Резьба Ø 25 мм Труба Ø 25 мм	пм шт. шт. пм	6,0 4,0 4,0 4,0 2,0	до 01.09 2018г	вып.
	Ремонт стояка ЛК в тех. подвале 1,4п	Гидростоп	кг	4,0	до 01.09 2018г	
	Выборочный ремонт МП швов, панелей	Герметик Велотерм	м ² пм	по факту	до 01.09 2018г	
	Гидроизоляция козырьков над подъездами 4шт.	Плитонит С Битумная мастика	м ²	20,0	до 01.09 2018г	
	Косметический ремонт подъезда п № 1 (3,4,5эт)				до 01.09 2018г	
	Ревизия запорной арматуры в ТП, на сетях ЦО, ГВС, ХВС .				до 01.09 2018г	
	Гидропневматическая промывка систем ЦО и ГВС.				до 01.09 2018г.	
	Частичный ремонт освещения подвала, ревизия распределительных коробок. Установка энергосберегающих ламп на лестничных площадках Установка плафонов для светильников НББ, установка светильников коммунального освещения НББ.	Светильники, Плафоны, Лампы энергосберегающие	шт. шт. шт.	8 9 40	до 01.09 2018г.	
25.	Ремонт мягкой кровли в два слоя	Линокрот Битумная мастика	м ²	1364,9	до 01.09 2018г	
	Выборочный ремонт МП швов, стен	Герметик Плитонит	м ²	по факту	до 01.09 2018г	
	Ревизия запорной арматуры в ТП, на сетях ЦО, ГВС, ХВС .				до 01.09 2018г	
	Гидропневматическая промывка систем ЦО и ГВС.				до 01.09 2018г.	

1	2	3	4	5	6	7
	Гидроизоляция козырьков над подъездами 5шт.	Плитонит С Битумная мастика	м²	25,0	до 01.09 2018г	
	Частичный ремонт освещения подвала, ревизия распределительных коробок. Установка энергосберегающих ламп на лестничных площадках Установка плафонов для светильников НББ, установка светильников коммунального освещения НББ.	Светильники, Плафоны, Лампы энергосберегающие	шт. шт. шт.	8 17 50	до 01.09 2018г	
27.	Ревизия запорной арматуры в ТП, на сетях ЦО, ГВС, ХВС .				до 01.09 2018г	
	Смена крана системе ХВС	Кран шар.Ø 100мм	шт	1,0	до 01.09 2018г	вып
	Смена крана системе ЦО(стояк)	Кран шар.Ø 20мм	шт	1,0	до 01.09 2018г	
	Гидропневматическая промывка систем ЦО и ГВС.				до 01.09 2018г.	
	Ремонт наружных стен ,стыков панелей	Герметик,плитонит		по факту	до 01.09 2018г	
	Ремонт теплоизоляции на системах ЦО и ГВС.	Пергамент	пм	50,0	до 01.09 2018г	
	Установка энергосберегающих ламп на лестничных площадках. Установка светодиодных светильников в 3(третьей) парадной дома. Установка плафонов для светильников НББ, установка светильников коммунального освещения НББ.	Светильники, Плафоны, Лампы энергосберегающие Светильник светодиодный	шт. шт. шт. шт.	20 20 20 10	до 01.09 2018г	
	Гидроизоляция козырьков над подъездами 3шт.	Битумная мастика	м²	15,0	до 01.09 2018г	
28.	Выборочный ремонт МП швов, панелей кв № 29	Герметик Велотерм Плитонит	пм пм м²	по факту	до 01.09 2018г	
	Ремонт стояков ХВС, ГВС : (сварка) ХВС в тех.подвале ГВС на тех.этаже ГВС (в квартирах) ХВС (в квартирах)	Труба ВГП Ø 32 мм Сгоны в сборе Ø32мм Кран приварн. Ø25x32мм Резьба Ø 25 мм Труба Ø 25 мм	пм шт шт шт пм	1,0 8,0 8,0 2,0 2,0	до 01.09 2018г	
	Гидроизоляция козырьков над подъездами 4шт.	Битумная мастика	м²	20,0	до 01.09 2018г	
	Ревизия запорной арматуры в ТП, на сетях ЦО, ГВС, ХВС .				до 01.09 2018г	
	Гидропневматическая промывка систем ЦО и ГВС.				до 01.09 2018г.	

1	2	3	4	5	6	7
	Установка крана на грязевик в ИТП	Кран шар. Ø32мм	шт	1,0	до 01.09 2018г	
	Частичный ремонт освещения подвала, ревизия распределительных коробок. Установка энергосберегающих ламп на лестничных площадках. Установка плафонов для светильников НББ, установка светильников коммунального освещения НББ.	Светильники, Плафоны, Лампы энергосберегающие	шт. шт. шт.	38 38 38	до 01.09 2018г	
29.	Смена кранов на системе ГВС,ХВС (розлив в тех.подвале)	Кран шар. Ø25мм	шт	2,0	до 01.09 2017г	
	Ремонт стояков ХВС,ГВС 2п : (сварка) в тех.подвале 1,5п ----- ГВС (в квартирах)	Резьба Ø 32 мм Сгоны в сборе Ø32мм Резьба Ø 25 мм	пм шт пм	1,0 2,0 2,0	до 01.09 2018г	
	Ремонт внутридомовой системы ЛК, ЦК в техническом подвале . (стояк) 1,2,3,4п	Труба ПВХ Ø 110мм Труба ПВХ Ø 110мм	пм пм	6,5 21,0	до 01.09 2018г	2п.вып
	Ревизия запорной арматуры в ТП, на сетях ЦО,ГВС,ХВС .				до 01.09 2018г	
	Гидропневматическая промывка систем ЦО и ГВС.				до 01.09 2018г.	
	Выборочный ремонт МП швов 1,2,3,4п	Герметик Велотерм	пм пм	по факту	до 01.09 2018г	
	Частичный ремонт освещения подвала, ревизия распределительных коробок. Установка плафонов для светильников НББ, установка светильников коммунального освещения НББ.	Светильники, Плафоны, Лампы энергосберегающие	шт. шт. шт.	3 5 -	до 01.09 2018г	
30.	Ремонт стояков ,ГВС : тех.подвал ГВС (сварка в квартирах)	Кран шар. Ø25мм Резьба Ø 25 мм	шт шт	2,0 2,0	до 01.09 2018г	
	Ревизия запорной арматуры в ТП, на сетях ЦО,ГВС,ХВС .				до 01.09 2018г	
	Гидропневматическая промывка систем ЦО и ГВС.				до 01.09 2018г.	
	Выборочный ремонт МП швов 1,2,3,4п	Герметик Велотерм	пм пм	по факту	до 01.09 2018г	
	Замена ФЭ-фотоэлемента на наружном освещении. Частичный ремонт освещения подвала, ревизия распределительных коробок. Установка плафонов для светильников НББ, установка светильников коммунального освещения НББ.	Светильники, Плафоны, Лампы энергосберегающие. ФЭ-фотоэлемент	шт. шт. шт. шт.	10 18 - 1	до 01.09 2018г	

1	2	3	4	5	6	7
31.	Ревизия запорной арматуры в ТП, на сетях ЦО, ГВС, ХВС .				до 01.09 2018гг	
	Гидропневматическая промывка систем ЦО и ГВС.				до 01.09 2018г.	
	Смена сгонов на стояках ХВС (тех.подвал)	Сгоны в сборе Ø 25мм	шт	6,0	до 01.09 2018г	
	Ремонт розлива ГВС	Труба ВГП Ø 57 мм	пм	2,0	до 01.09 2018г	вып
	Выборочный ремонт МП швов, панелей кв. 97.	Герметик Велотерм Плитонит	пм пм м²	по факту	до 01.09 2018г	
	Частичный ремонт освещения подвала, ревизия распределительных коробок. Установка плафонов для светильников НББ, установка светильников коммунального освещения НББ.	Светильники, Плафоны, Лампы энергосберегающие	шт. шт. шт.	14 22 -	до 01.09 2018г	
32.	Ремонт стояков системы ГВС, ХВС. (сварка)	Труба Ø 25 мм Кран Ø 15 мм Резьба Ø 25 мм	пм шт шт	2,0 4,0 4,0	до 01.09 2018г	вып
	Выборочный ремонт МП швов	Герметик Велотерм	пм пм	по факту	до 01.09 2018г	
	Ревизия запорной арматуры в ТП, на сетях ЦО, ГВС, ХВС .				до 01.09 2017г	
	Гидропневматическая промывка систем ЦО и ГВС.				до 01.09 2017г.	
	Частичный ремонт освещения подвала, ревизия распределительных коробок. Установка энергосберегающих ламп на лестничных площадках. Установка плафонов для светильников НББ, установка светильников коммунального освещения НББ.	Светильники, Плафоны, Лампы энергосберегающие	шт. шт. шт.	10 6 25	до 01.09 2017г.	
21.	Промывка теплообменников на системе ГВС	Теплообменники	шт	2,0	до 01.09 2018г	
	Выборочный ремонт кровли, гидроизоляция	Линокрот Битумная мастика		По факту	до 01.09 2018г	
	Ревизия запорной арматуры в ТП, на сетях ЦО, ГВС, ХВС .				до 01.09 2017г	
	Гидропневматическая промывка систем ЦО и ГВС.				до 01.09 2017.	
	Ремонт розлива ГВС в тех. подвале (1пол.) ИТП система ХВС	(сварка)			до 01.09 2018г	
	Косметический ремонт ж/бетонного крыльца 2,3,4п	Плитонит С Краска	шт	3,0	до 01.09 2018г	

1	2	3	4	5	6	7
	Установка сбросников для системы ЦО на тех.этажах 1,2,3п	Резьба Ø15мм Кран шар. Ø15мм	шт шт	4,0 4,0		
	Частичный ремонт освещения подвала, ревизия распределительных коробок. Установка энергосберегающих ламп на лестничных площадках. Установка плафонов для светильников НББ, установка светильников коммунального освещения НББ.	Светильники, Плафоны	шт. шт.	2 2	до 01.09 2018г.	
	п.ст. Корнево, ул. Дачная					
д.1	Чистка выгребной ямы. Ревизия ввода электрических сетей.		шт. шт.	1 1	до 01.09 2018г.	

Исполнитель:

мастер ООО « Романовская »ЖСК

С.А. Минкин

Согласовано: зам.ген.директора

ООО « Романовская »ЖСК

гл. инженер

ООО « Романовская »ЖСК

Ю.А. Махова

Г.В. Пестова