

ООО «Романовская ЖСК» были выполнены следующие мероприятия в рамках ФЗ № 261 по программе «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» в 2019г:

1. Провели плановые работы по ремонту межпанельных швов в объеме 445 п. м. в МКД № 5,7,18,19,30,32,28, 29 п. Романовка.
2. Выполнены работы по остеклению оконных проемов на лестничных площадках в объеме - 10,8 м2 в МКД № 7,12,25,29,31 п. Романовка, №28 п. Углово.
3. В МКД №.17 п. Романовка заменено вышедшее из строя реле времени на новое реле времени ФР-2Э – 1 шт.
4. В домах № 15,16 п. Романовка провели ремонт кровли площадью 1624,6 м2.
5. Проведена промывка трубопроводов системы центрального отопления и ГВС в МКД №№ д.3,4,5,6,7,10,11,12,13,15,16,17,18,19,21,23,25,27,28,29,30,31,32 п.Романовка д.1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,35,36,38,39, 40,40а п.Углово ;
6. Проведена промывка теплообменников в МКД № 21 п.Романовка 4 раза - 2 шт.
7. Заменен общедомовой счетчик холодной воды- 1 шт в доме № 21, электроэнергии – 2 шт в домах № 15,4 п.Романовка.
8. Проведена поверка общедомового счетчика ХВС в доме №4 п Романовка.
9. Проведен ремонт дверных блоков при входе в подъезды в количестве 10 шт в МКД № 3,4,5,6,7,10,15,23,21,18 п.Романовка.
10. Проведен выборочный ремонт решеток продухов в проемах подвальных помещений МКД № 3,4,5,6,15,28,10,11,19 п. Романовка.
11. Проведена заделка продухов в проемах чердачных помещений в доме № 29,30,32 п. Романовка.
- 12.Замена светильников НСБ на новые энергосберегающие на лестничных клетках в количестве 25 шт в МКД № 10,19,32,5,3 п.Романовка.
- 13.Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы – 765 шт в МКД №№ 3,4,5,6,10,13,15,17, 12,7,18,11,16,19, 23,27,21, 25,29,30,31,32,28 п.Романовка, 40,1,2,3,4,5 п.Углово .
- 14.Проведена замена радиаторов системы ЦО в подъездах -1 шт в МКД № 29 .
- 15.Заменяли силовой кабель в количестве -100 п.м. и распределили нагрузку по фазам в МКД № 6 п.Романовка.

15.Реконструкция ГРЩ в МКД № 18,23,28,32 п.Романовка.

Генеральный директор



Т.Б.Дементьева

Согласовано:

Главный инженер

Мастер

Энергетик

Пестова Г.В.

Минкин С.А.

Никитин С.В.