

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«РОМАНОВСКАЯ ЖИЛИЩНАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ»



«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Романовская ЖСК»
Дементьева Т.Б.
2024 г.

**Адресная программа по текущему ремонту МКД п. Романовка для
подготовки к отопительному сезону 2024 -2025 гг.**

№ до ма	Наименование работ	Расход. материал	Ед. изм.	Кол-во	Срок выполнения	Отчет о выполнении
1	2	3	4	5	6	7
3.	Смена отводов на водосточных трубах	Отводы Ø 220мм	шт	3,0	до 20.08. 2024г	
	Ревизия запорной арматуры в АИТП, на сетях ЦО,ГВС,ХВС,ЦК .			по факту	до 20.08. 2024г	
	Выборочный ремонт розлива ХВС	Труба ВГП Ø 57 мм	пм	4,0	до 20.08. 2024г	
	Ремонт розлива ЦК (1п. тех.подвал)	Труба ПВХ Ø 160мм	пм	3,0	до 20.08. 2024г	
	Гидравлическая промывка систем ЦО и ГВС.				до 20.08. 2024г	
	Гидравлическая промывка теплообменника с применением химреактивов.		шт	1,0	до 20.08. 2024г	
	Выборочный ремонт кровли: гидроизоляция примыканий к вент. шахтам .	Битумная мастика Унифлекс	м ²	по факту	до 20.08. 2024г	
	Косметический ремонт подоконников в подъездах.	Витонит	м ²	4,0	до 20.08. 2024г	
	Чистка тех. подвала под укрытие.		м ²	926	до 20.08. 2024г	
	Осмотр и чистка вент. каналов			согл. акта	до 20.08. 2024г	
	Ревизия распределительных коробок в подвале.	осмотр, подтяжка контактов.	шт.	8	до 20.08. 2024г.	
4.	Ремонт отводов и водосточных труб	Отводы Трубы Ø 220мм	шт пм	2,0 4,0	до 20.08. 2024г	
	Ревизия запорной арматуры в АИТП, на сетях ЦО,ГВС,ХВС,ЦК .			по факту	до 20.08. 2024г	
	Выборочный ремонт кровли: гидроизоляция примыканий к вент. шахтам .	Битумная мастика Унифлекс	м ²	по факту	до 20.08. 2024г	
	Гидравлическая промывка систем ЦО и ГВС.				до 20.08. 2024г	
	Гидравлическая промывка теплообменника с применением химреактивов.		шт	1,0	до 20.08. 2024г	
	Косметический ремонт подоконников в подъездах.	Витонит	м ²	4,0*	до 20.08. 2024г	

	Осмотр и чистка вент. каналов			согл. акта	до 20.08. 2024г
	Ревизия распределительных коробок в подвале.	осмотр, подтяжка контактов.	шт.	6	до 20.08. 2024г
5.	Выборочный ремонт МП швов	Герметик Велотерм	пм пм	по заявл	до 20.08. 2024г
	Ремонт стояка ЦК	Труба ПВХ Ø 110мм	пм	1,5	до 20.08. 2024г
	Ревизия запорной арматуры в ИТП, на сетях ЦО,ГВС,ХВС,ЦК .			по факту	до 20.08. 2024г
	Гидравлическая промывка систем ЦО и ГВС.				до 20.08. 2024г
	Выборочный ремонт кровли: гидроизоляция примыканий к вент. шахтам и парапетам .	Битумная мастика Унифлекс	м ²	по факту	до 20.08. 2024г
	Чистка тех. подвала под укрытие.		м ²	874	до 20.08. 2024г
	Ревизия распределительных коробок в подвале. Покраска ГРЩ.	осмотр, подтяжка контактов. краска	шт. кг	6 1	до 20.08. 2024г
6.	Ревизия запорной арматуры в ИТП, на сетях ЦО,ГВС,ХВС,ЦК .			по факту	до 20.08. 2024г
	Гидравлическая промывка систем ЦО и ГВС.				до 20.08. 2024г
	Выборочный ремонт кровли: гидроизоляция примыканий к вент. шахтам и парапетам .	Битумная мастика Унифлекс	м ²	по факту	до 20.08. 2024г
	Ремонт розлива и стояков ХВС в тех. подвале.	Труба ВГП Ø 40- 57мм Труба РР Ø 20-25мм Кран шар. ½"-1"	пм пм шт	12,0* 6,0* 3,0*	до 20.08. 2024г
	Выборочный ремонт МП швов	Герметик Велотерм	пм пм	по заявл.	до 20.08. 2024г
	Ремонт стояка ЦК	Труба ПВХ Ø 110мм	пм	2,5*	до 20.08. 2024г
	Осмотр и чистка вент. каналов			согл. акта	до 20.08. 2024г
	Ревизия распределительных коробок в подвале.	осмотр, подтяжка контактов.	шт.	4	до 20.08. 2024г
7.	Выборочный ремонт МП швов	Герметик Велотерм	пм	по заявл.	до 20.08. 2024г
	Выборочный ремонт панелей ?	Герметик Витонит	м ²	по факту	до 20.08. 2024г
	Выборочный ремонт кровли: гидроизоляция примыканий к вент. шахтам и парапетам .	Битумная мастика Унифлекс	пм м ²	по факту	до 20.08. 2024г
	Ремонт розлива и стояков ГВС (смена труб ВГП на РР.....)	Труба РР Ø 32 мм Труба РР Ø 25 мм Труба РР Ø 20 мм Труба ВГП Ø 32-25 мм Соед-ль РР с 32-20мм Кран шар. с ½"-1"	пм пм пм пм шт шт	8,0* 5,0* 1,0 3,0* 6,0* 3,0*	до 20.08. 2024г

	Ремонт стояков и розлива ХВС : смена труб ВГП на РР.....	Труба РР Ø 32- 20 мм Соед-ль РР с 32х20мм Кран шар. с 1"- ½"	пм шт шт	4,0* 3,0* 3,0	до 20.08. 2024г	
	Ремонт стояка ЦК	Труба ПВХ Ø 110мм	пм	1,5*	до 20.08. 2024г	
	Ревизия запорной арматуры в АИТП, на сетях ЦО,ГВС,ХВС .			по факту	до 20.08. 2024г	
	Ремонт оконных и дверных проёмов в подъезде, остекление.		шт м²	2,0 1,0	до 20.08. 2024г	
	Гидравлическая промывка систем ЦО и ГВС.				до 20.08. 2024г	
	Гидравлическая промывка теплообменника с применением химреактивов.		шт	1,0*	до 20.08. 2024г	
	Осмотр и чистка вент. каналов			согл. акта	до 20.08. 2024г	
	Ревизия распределительных коробок в подвале.	осмотр, подтяжка контактов.	шт.	5	до 20.08. 2024г	
10.	Выборочный ремонт МП швов	Герметик Велотерм	пм пм	по заявл.	до 20.08. 2024г	
	Ревизия запорной арматуры в ИТП, на сетях ЦО,ГВС,ХВС,ЦК .			по факту	до 20.08. 2024г	
	Ремонт стояков ЦК в жилом помещении и тех.подвале.	Труба ПВХ Ø 110мм	пм	6,0*	до 20.08. 2024г	
	Ремонт розлива и стояков ХВС в тех. подвале.	Труба ВГП Ø 40- 57мм Труба РР Ø 32мм Кран шар. ½"-1" Сгоны в сборе Ø 32мм	пм пм шт шт	12,0* 6,0* 3,0* 5,0	до 20.08. 2024г	
	Смена общедомового счётчика ХВС	Счётчик Ø 32 мм	шт	1,0	до 20.08. 2024г	
	Чистка тех. подвала под укрытие.		м²	1405	до 20.08. 2024г	
	Гидравлическая промывка систем ЦО и ГВС.				до 20.08. 2024г	
	Осмотр и чистка вент. каналов			согл. акта	до 20.08. 2024г	
	Ремонт асфальтобетонного покрытия перед подъездом №2	Бетон	шт	1	до 20.08. 2024г	
	Ревизия ГРЩ	осмотр, подтяжка контактов.	шт.	6	до 20.08. 2024г	
11.	Выборочный ремонт кровли : гидроизоляция примыканий к вент. шахтам и парапетам .	Битумная мастика Унифлекс	пм м²	по факту	до 20.08. 2024г	
	Выборочный ремонт МП швов	Герметик Велотерм	пм	по заявл.	до 20.08. 2024г	
	Ревизия запорной арматуры в ИТП, на сетях ЦО,ГВС,ХВС,ЦК .			по факту	до 20.08. 2024г	
	Гидравлическая промывка систем ЦО и ГВС.				до 20.08. 2024г	
	Осмотр и чистка вент. каналов			согл. акта	до 20.08. 2024г	
	Чистка тех. подвала под укрытие.		м²	1038	до 20.08. 2024г	
	Ревизия распределительных коробок в подвале. Реконструкция сетей наружного освещения.	Кабель АВВГ коробка прих.	м. шт.	150 8	до 20.08. 2024г	

		Труба ПВХ осмотр, подтяжка контактов.	шт.	100 10		
12.	Осмотр и чистка вент. каналов			согл. акта	до 20.08. 2024г	
	Ревизия запорной арматуры в ИТП, на сетях ЦО,ГВС,ХВС,ЦК .			по факту	до 20.08. 2024г	
	Гидравлическая промывка систем ЦО и ГВС.				до 20.08. 2024г	
	Выборочный ремонт кровли: гидроизоляция примыканий к вент. шахтам и парапетам .	Линокрот Битумная мастика	м ² пм	по факту	до 20.08. 2024г	
	Ревизия ГРЩ	осмотр, подтяжка контактов.	шт.	2 6	до 20.08. 2024г	
	Выборочный косметический ремонт подъезда №1,2,3		шт	3	до 20.08 2024г	
13.	Ревизия запорной арматуры в ИТП, на сетях ЦО,ГВС,ХВС,ЦК .			по факту	до 20.08. 2024г	
	Гидравлическая промывка систем ЦО и ГВС.				до 20.08. 2024г.	
	Ремонт оконных и дверных проёмов в подъезде, остекление.		шт м ²	2,0 1,0	до 20.08 2024г	
	Осмотр и чистка вент. каналов			согл. акта	до 20.08. 2024г	
	Выборочный ремонт меж.пан. стыков и панелей.	Герметик	пм м ²	по заявл.	до 20.08. 2024г	
	Выборочный ремонт кровли: гидроизоляция примыканий к вент. шахтам и парапетам .	Линокрот Битумная мастика	м ² пм	по факту	до 20.08. 2024г	
	. Реконструкция сетей наружного освещения.	Кабель АВВГ коробка прих. Труба ПВХ	м. шт. м.	150 8 100	до 20.08. 2024г	
15.	Ремонт водосточных труб и отводов	Трубы,отводы 220мм	шт пм	2,0* 2,0	до 20.08. 2024г	
	Ремонт теплоизоляции на системах ЦО .	Пергамент Термофлекс	пм	20,0	20.08. 2024г	
	Ревизия запорной арматуры в АИТП, на сетях ЦО,ГВС,ХВС,ЦК .				до 20.08. 2024г	
	Ремонт стояков ГВС.	Кран шаровый -1/2 Труба РР 20мм Соедин. РР 1"x20мм	шт пм шт	2 8 8	20.08. 2024г	
	Ремонт стояков ЦО в тех.подвале.	Кран РР шар. 25мм Труба РР 25мм Соедин. РР 25x 3/4"	шт пм шт	10 2 10	20.08. 2024г	
	Косметический ремонт подоконников в подъездах.	Витонит	м ²	4,0*	до 20.08. 2024г	
	Ремонт стояка ЦК	Труба ПВХ Ø 110мм	пм	3,0*	до 20.08. 2024г	
	Гидравлическая промывка систем ЦО и ГВС.				до 20.08. 2023г.	
	Гидравлическая промывка теплообменника с применением химреактивов.		шт	1,0	20.08. 2024г	
	Осмотр и чистка вент. каналов			согл. акта	до 20.08. 2024г	
	Ревизия распределительных коробок в подвале.	осмотр, подтяжка контактов.	шт.	10	до 20.08. 2024г	
16.	Ремонт розлива и стояков ЦО в тех. подвале	Труба РР 25мм	пм	2,0	до 20.08.	

	(выборочно 10 ст.).	Кран шар. РР 25,20мм Тройник РР 25мм Хомут силовой 57мм	шт шт шт	10,0 10,0 5,0	2024г	
	Ревизия запорной арматуры в ТП, на сетях ЦО,ГВС,ХВС .				до 01.09 2024г	
	Смена общедомового счётчика ХВС	Счётчик Ø 32 мм	шт	1,0	до 20.08. 2024г	
	Выборочный, косметический ремонт перилл перед 1,2,3,4,5 подъездом (штукатурка ,покраска)	Плитонит С Краска фасадная	м ²	4,0	до 01.09 2024г	
	Гидравлическая промывка систем ЦО и ГВС.				до 20.08. 2024г	
	Чистка тех. подвала под укрытие.		м ²	1108	до 20.08. 2024г	
	Осмотр и чистка вент. каналов		шт	согл. акта	до 20.08. 2024г	
	Ревизия распределительных коробок в подвале.	осмотр, подтяжка контактов.	шт.	10	до 20.08. 2024г	
17.	Осмотр и чистка вент. каналов			согл. акта	до 20.08. 2024г	
	Выборочный ремонт МП швов и панелей	Герметик Плитонит С	пм м ²	по заявл.	до 20.08. 2024г	
	Ревизия запорной арматуры в АИТП, на сетях ЦО,ГВС,ХВС .				до 20.08. 2024г	
	Ремонт стояков и розлива ГВС в тех. подвале.	Труба РР 40- 32мм Кран шар. ½" в.н.р.	пм шт	35,0* 7,0	до 20.08. 2024г	
	Ремонт оконных и дверных проёмов в подъезде, на тех.этаже, штукатурка, остекление.	Плитонит стекло листовое	шт м ²	2,0* 1,0	до 20.08. 2024г	
	Гидравлическая промывка систем ЦО и ГВС.				до 20.08. 2024г	
	Текущий ремонт кровли: гидроизоляция примыканий к вент. шахтам и парапетам, установка отливов.	Линокром Битумная мастика Оцинкован. железо.	м ² пм м ²	по факту	до 20.08. 2024г	
	Гидравлическая промывка теплообменника с применением химреактивов.		шт	1,0	до 20.08. 2024г	
18.	Выборочный ремонт МП швов	Герметик Велотерм	пм пм	по заявл.	до 20.08. 2024г	
	Ревизия запорной арматуры в ТП, на сетях ЦО,ГВС,ХВС .				до 20.08. 2024г	
	Ремонт стояков ХВС в тех подвале: смена труб ВГП, ВГП на РР , кранов.....	Труба РР Ø 32 Труба ВГП Ø 40мм Труба ВГП Ø 50мм Соед. -ль РР32-1" Кран шар. ½"-1" Тройник РР 32x½"	пм пм пм шт шт шт	28,0* 7,0 3,0 4,0 2,0 2,0	до 20.08. 2024г	
	Ремонт стояков ЦК	Труба Ø 110мм	пм	1,0	до 20.08. 2024г	
	Ремонт оконных и дверных проёмов в подъезде, остекление.		шт м ²	2,0 2,0	до 20.08. 2022г	
	Гидравлическая промывка систем ЦО и ГВС.				до 20.08. 2024г	
	Чистка тех. подвала под укрытие.		м ²	1909	до 20.08. 2024г	

	Гидравлическая промывка придомовой ЦК (до колодца).	Прочистная машина		5 п-д.	до 20.08. 2024г	
	Текущий ремонт кровли: гидроизоляция примыканий к вент. шахтам и парапетам .	Линокрот Битумная мастика	м ² пм	по факту	до 20.08. 2024г	
	Осмотр и чистка вент. каналов			согл. акта	до 20.08. 2024г	
	Ремонт козырька над подъездом 6,7.	Гидроизоляция, плитнит С	шт	2,0	до 20.08. 2024г	
	Ремонт асфальтобетонного покрытия перед подъездом №5,6	Бетон	шт	1	до 20.08. 2024г	
	Ревизия распределительных коробок в подвале..	осмотр, подтяжка контактов.	шт.	12	до 20.08. 2024г	
19.	Ревизия запорной арматуры в ТП, на сетях ЦО,ГВС,ХВС .				до 20.08. 2024г	
	Осмотр и чистка вент. каналов			согл. акта	до 20.08. 2024г	
	Чистка тех. подвала под укрытие.		м ²	1176	до 20.08. 2024г	
	Ремонт стояков ЦК	Труба Ø 110мм	пм	1,0*	до 20.08. 2024г	
	Текущий ремонт кровли: гидроизоляция примыканий к вент. шахтам и парапетам .	Линокрот Битумная мастика	м ² пм	по факту	до 20.08. 2024г	
	Гидравлическая промывка систем ЦО и ГВС.				до 20.08. 2024г	
	Выборочный ремонт МП швов.	Герметик Велотерм	м ² пм	по заявл.	до 20.08. 2024г	
	Ревизия распределительных коробок в подвале.	осмотр, подтяжка контактов.	шт.	6	до 20.08. 2024г	
23.	Выборочный ремонт кровли, Гидроизоляция примыканий к вент. шахтам и парапетам	Линокрот Битумная мастика	м ² пм	2,0	до 20.08. 2024г	
	Выборочный ремонт панелей ?	Герметик Витонит	м ²	по факту	до 20.08. 2024г	
	Ремонт стояков ЦК в тех. подвале.	Труба ПВХ Ø 110мм	пм	1,5	до 20.08. 2024г	
	Выборочный ремонт стояков и розлива ГВС : смена труб ВГП , ВГП на РР, кранов в квартирах ,тех. подвале, тех. этаже,	Труба ст.Ø 57 Труба РР Ø с 32-20 Соед. -ль РР с 32-20 Кран шар. ½"-1" Кран шар. приварн. Ø 32x25мм	пм пм шт шт шт	15 8,0 3,0 4,0 1,0	до 20.08. 2024г	
	Выборочный ремонт стояков ХВС : смена труб ВГП на РР, кранов..... в тех. подвале	Труба РР Ø 32 мм Соед-ль РР с 32x20мм Кран шар. с 1"-½" Кран шар. приварн. Ø 32x25мм	пм шт шт шт	1,0 1,0 1,0 1,0	до 20.08. 2024г	
	Чистка тех. подвала под укрытие.		м ²	1193	до 20.08. 2024г	
	Выборочный ремонт панелей , МП швов .	Герметик Плитонит С	пм	по заявл.	до 20.08. 2024г	
	Ревизия запорной арматуры в АИТП, на сетях ЦО,ГВС,ХВС .				до 20.08. 2024г	
	Гидропневматическая промывка систем ЦО и ГВС.				до 20.08. 2024г	
	Гидравлическая промывка теплообменника с применением химреактивов.		шт	1,0	до 20.08. 2024г	

	Ревизия распределительных коробок в подвале.	осмотр, подтяжка контактов.	шт.	8	до 20.08. 2024г	
25.	Осмотр и чистка вент. каналов			согл. акта	до 20.08. 2024г	
	Ремонт оконных и дверных проёмов в подъезде, остекление.		шт м ²	2,0 1,0	до 20.08. 2024г	
	Выборочный ремонт кровли, Гидроизоляция примыканий к вент. шахтам и парапетам	Линокром Битумная мастика	м ² пм	по факту	до 20.08. 2024г	
	Ремонт розлива и стояков ХВС : смена труб ВГП на РР.....	Труба РР Ø 32 Соед. -ль РР32-1" Тройник РР 32 x ½" Кран шар. ½"-1"	пм шт шт шт	2,0 2,0 2,0 2,0	до 20.08. 2024г	
	Смена общедомового счётчика ХВС	Счётчик Ø 32 мм	шт	1,0	до 20.08. 2024г	
	Ревизия запорной арматуры в ТП, на сетях ЦО,ГВС,ХВС .				до 20.08. 2024г	
	Выборочный ремонт МП швов и панелей.	Герметик Плитонит С	пм м ²	по заявл.	до 20.08. 2024г	
	Гидравлическая промывка систем ЦО и ГВС.				до 20.08. 2024г	
	Ревизия распределительных коробок в подвале.	осмотр, подтяжка контактов.	шт.	10	до 20.08. 2024г	
27.	Ревизия запорной арматуры в ТП, на сетях ЦО,ГВС,ХВС .				до 20.08. 2024г	
	Смена общедомового счётчика ХВС	Счётчик Ø 32 мм	шт	1,0	до 20.08. 2023г	
	Ремонт стояков, розлива ХВС . Смена труб РР на ВГП.	Кран шар. 1"- ½, приварной 25-20мм Труба РР Ø32-20мм Соедин. РР 32-20 мм	шт пм шт	2,0 2,5 2,0	до 20.08. 2024г	
	Осмотр и чистка вент. каналов			согл. акта	до 20.08. 2024г	
	Гидравлическая промывка систем ЦО и ГВС.				до 20.08. 2024г	
	Ремонт стыков панелей, панелей .	Герметик,плитонит	пм м ²	по заявл.	до 20.08. 2024г	
	Ревизия распределительных коробок в подвале.	осмотр, подтяжка контактов.	шт.	6	до 20.08. 2024г	
28.	Выборочный ремонт МП швов.	Герметик Плитонит С	пм	по заявл.	до 20.08 2024г	
	Выборочный ремонт панелей ?	Герметик Витонит	м ²	по факту	до 20.08 2024г	
	Выборочный ремонт кровли, Гидроизоляция примыканий к вент. шахтам и парапетам	Линокром Битумная мастика	м ² пм	по факту.	до 20.08 2024г	
	Выборочный ремонт стояков и розлива ГВС :	Труба РР,вгп Ø с 40-25	пм	2,0		

	смена труб ВГП на РР и кранов в квартирах..... на стояках ГВС в тех подвале	Соед. -ль РР с 32-20 Кран шар. ½"-1" Кран шар. приварн. Ø25-32мм	шт шт шт	2,0 2,0 1,0	до 20.08.2024г	
	Выборочный ремонт стояков ХВС : смена труб ВГП на РР и кранов в квартирах..... на стояках ХВС в тех подвале	Труба РР,вгп Ø с 32-25 Соед. -ль РР с 32-20 Кран шар. ½"-1" Кран шар. приварн. Ø25-32мм	пм шт шт шт	2,0 2,0 2,0 1	до 20.08.2024г	
	Смена общедомового счётчика ХВС	Счётчик Ø 32 мм	шт	1,0	до 20.08.2024г	
	Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия у подъездов (1-4).	Бетон	шт	4	до 20.08.2024г	
	Ревизия запорной арматуры в ТП, на сетях ЦО,ГВС,ХВС .				до 20.08.2024г	
	Гидравлическая промывка систем ЦО и ГВС.				до 20.08.2024г.	
	Гидравлическая промывка придомовой ЦК (до колодца).	Каналопромывочная машина		3 п-д.	до 20.08.2024г.	
	Осмотр и чистка вент. каналов			согл. акта	до 20.08.2024г	
	Ремонт асфальтобетонного покрытия перед подъездом №1,2,3,4.	Бетон	шт	1	до 20.08.2024г	
	Ревизия распределительных коробок в подвале.	осмотр, подтяжка контактов.	шт.	8	до 20.08.2024г	
29.	Выборочный ремонт МП швов	Герметик Велотерм	пм пм	по факту	до 20.08.2024г	
	Ревизия запорной арматуры в ТП, на сетях ЦО,ГВС,ХВС .				до 20.08.2024г	
	Гидравлическая промывка систем ЦО и ГВС.				до 20.08.2024г.	
	Ремонт стояков и розлива ГВС, ХВС : смена труб ВГП на РР, кранов.....	Труба РР Ø 32-25 мм Кран шар.прив.Ø25мм Кран шар. ½"вн.нар.р	пм шт шт	4,0 5,0 2,0	до 20.08.2024г	
	Ремонт стояков ЦК в тех. подвале.	Труба ПВХ Ø 110мм	пм	9,0	до 20.08.2024г	
	Осмотр и чистка вент. каналов			согл. акта	до 20.08.2024г	
	Выборочный ремонт кровли, Гидроизоляция примыканий к вент. шахтам и парапетам	Линокром Битумная мастика	м² пм	по факту	до 20.08.2024г	
	Ревизия распределительных коробок в подвале.	осмотр, подтяжка контактов.	шт.	8	до 20.08.2024г	
30.	Ремонт стояков и розлива ГВС, ХВС : смена труб ВГП на РР,кранов.....	Труба РР Ø 32-25 мм Кран шар.прив.Ø25мм Кран шар. ½"вн.нар.р	пм шт шт	2,0 4,0 2,0	до 20.08.2024г	
	Ревизия запорной арматуры в ТП, на сетях ЦО,ГВС,ХВС .				до 20.08.2024г	
	Гидравлическая промывка систем ЦО и ГВС.				до 20.08.2024г.	
	Выборочный ремонт МП швов	Герметик Велотерм	пм пм	по заявл.	до 20.08.2024г	
	Выборочный ремонт кровли, Гидроизоляция примыканий к вент. шахтам и парапетам	Линокром Битумная мастика	м² пм	по факту	до 20.08.2024г	

	Осмотр и чистка вент. каналов			согл. акта	до 20.08 2024г	
	Косметический ремонт подъезда №1		шт	1	до 20.08 2024г	
	Ревизия распределительных коробок в подвале.	осмотр, подтяжка контактов.	шт.	8	до 20.08 2024г	
31.	Ревизия запорной арматуры в ТП, на сетях ЦО,ГВС,ХВС .				до 20.08 2024гг	
	Гидравлическая промывка систем ЦО и ГВС.				до 20.08 2024г.	
	Осмотр и чистка вент. каналов			согл. акта	до 20.08 2024г	
	Косметический ремонт подъезда №1,4.		шт	2	до 20.08 2024г	
	Ревизия распределительных коробок в подвале.	осмотр, подтяжка контактов.	шт.	12	до 20.08 2024г	
32.	Выборочный ремонт МП швов	Герметик Велотерм	пм	по заявл.	до 20.08. 2024г	
	Выборочный ремонт розлива и стояков ГВС,ХВС : смена труб ВГП на РР.....	Труба РР Ø 32-20 мм Соед-ль РР 1"- ½" Кран шар. "1-½"	пм шт шт	3,0 3,0 2,0	до 20.08. 2024г	
	Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия у подъездов. (Зп.)	Бетон	шт	1	до 20.08. 2024г	
	Осмотр и чистка вент. каналов			согл. акта	до 20.08 2024г	
	Ревизия запорной арматуры в ТП, на сетях ЦО,ГВС,ХВС .				до 20.08 2024г	
	Гидравлическая промывка систем ЦО и ГВС.				до 20.08 2024г.	
	Выборочный ремонт кровли	Линокром Битумная мастика	м²	по факту	до 20.08 2024г	
	Ревизия распределительных коробок в подвале.	осмотр, подтяжка контактов	шт.	3	до 20.08 2024г	

Согласовано:

Главный инженер

ООО "Романовская ЖСК" _____

Мастер по содержанию и ремонту жилого фонда

ООО "Романовская ЖСК" в пос. Романовка _____

Мастер по благоустройству жилого фонда

ООО "Романовская ЖСК" в пос. Романовка _____

Энергетик

ООО "Романовская ЖСК" _____

Пестова Г.В.

Минкин С.А

Поважный В.В.

Никитин С.В.